

Work started at 12-06-2018	Tues day							
Date	Details	Members	Materials	Labour Charge	Totals		Milk	
09-06-18	Started pooja at 7.30	2		500	500		milk-10-C	17-06-18
12-06-18	start work from home to clear all 1st day	3		2000	2000			
13-06-18	start work from home to clear all 2nd day	3		2000	2000			
14-06-18	soil	2		5100	5100			
14-06-18	soil	2		5000	5000			
14-06-18	start work from home to clear all 3rd day	3		2200	2200			
15-06-18	Steel for basement	-	24500		24500			
16-06-18	Steel workers 2 members	2		1500	1500			
16-06-18	water pipes work in front of home	-	200	100	300			
18-06-18	Cenemt	1	400		400			
18-06-18	JCP work to take dip from home front nd back	6 Dip-1Hour	-	1000	1000			
19-06-18	Cement	10	4000		4000			
19-06-18	base ment work -Started work with 5 person- kolthukar 2,jalli poda 1, ladies 2	5		1500+500+350+350	2700			
20-06-18	base ment work -Started work with some person							
21-06-18	palavai tata AC vadakai			400	400			
21-06-18	palavai adichathu basement la fullha side	2		1400	1400			
22-06-18	cement	5		2000	2000			
23-06-18	Soil one tipper	1		5500	5500			
25-06-18	work started with 5 person-2 kolthukar, 1men sithal,2women sithal	5		750+750+500+350+350	2700			
26-06-18	basement biller work back side-kambi katta 2, peru,palavai vandi vadakai, cement 2,brother 500 humderd for lunch machine vadakai			1200+200+800+500	2500			
27-06-18	cylinder	1		800	800			
27-06-18	JCP soil inside kadakal	18mins		350	350			
28-06-18	Cement	20		6500	6500			
29-06-2018	Cylinder	1		800	800			
29-06-2018	2 sithal,2kothanar	700+1200		1900	1900			
29-06-2018	Stone	2000		10000	10000			
30-06-2018	1 sithal	1		400	400			
30-06-2018	2 kolthukar(700,650 kolthukar kasu)	2		1700	1700			
01-07-2018	1kolthukar 1/2 day	1		600	600			
08-07-2018	kambi extra bulding mela poda			13500	13500			
09-07-2018	kambi katta 2 peru			1450	1450			
16-07-2018	kambi katta 2 peru			1200	1200			
16-07-18	stone(2000)	2000		10000	10000			
16-07-2018	jalli(1 unit)			2700	2700			
18-07-2018	sankar 1day work,sithal women 2			500+700	1200			
19-07-2018	3 kothanaar,			2100	2100			
19-07-2018	1men sithal			500	500			
19-07-2018	stone(2000)			10000	1000			
21-072018	3 cement			1000	1000			
21-07-2018	1 kolthukar(750,250 advance)			1000	1000			
23-07-2018	kambi mela thalam otta			23500	23500			
23-07-2018	centring 3 member			2000	2000			
23-07-2018	borthor(kattu kambi vaga),kambi vandi vadakai			500+100	600			
23-07-2018	mela otta vandi advance (500)			500	500			
	mela otta stated date 26-07-2018				0			

26-07-2018	kattukambi 8 1/2 kg			635	635			
26-07-2019	cement 60 mutta			21000	21000			
26-07-2020	sapadu 3 peru			250	250			
26-07-2021	electrion jama mela poda			5350	5350			
26-07-2022	seeling angle 4			730	730			
26-07-2023	kambi katta 6 member			5500	5500			
26-07-2024	pusanika			400	400			
26-07-2025	aani 4 kg (75)			300	300			
26-07-2026	black kallu 2box(90)			180	180			
26-07-2027	petrol			100	100			
26-07-2028	oil seeling utha			668	668			
26-07-2029	morning tiffen			200	200			
26-07-2030	vicky afternoon lunch			500	500			
26-07-2031	muguthan			1000	1000			
26-07-2032	centring 3 member			1700	1700			
26-07-2033	soil 3 vandi(3000)			9000	9000			
26-07-2034	mela otta vandi vagakai mattrum aal kuli			7500	7500			
26-07-2034	kolthukar 2 peru			2100	2100			
15-08-12	Electrical work jama			7000	7000			
15-08-12	worker 3 peru			2300	2300			
16-08-18	3 peru worker electrical			200	200			
17-08-19	centring babu last day asking 2500 given 1500			1500	1500			
26-08-18	cement 2 mutta(320)			640	640			
	Pusu velai				0			
31-08-18	worker 2 peru			1400	1400			
01-08-18	Cement 13 muttai,worker 2 peru			4000+1400	5500			
03-09-18	3 Janna1,2 room arivu kaal,1 back ariukall			26000	26000			
03-09-18	worker 2 peru			1400	1400			
04-09-18	worker 2 peru			1400	1400			
05-09-18	worker 2 peru			1400	1400			
06-09-18	worker 2 peru			1400	1400			
07-09-18	worker 2 peru			1400	1400			
07-09-18	cement 5			2000	2000			
09-09-18	cement 5			2000	2000			
10-09-18	kolthukar 2 peru			1400	1400			
11-09-18	kolthukar 2 peru			1400	1400			
12-09-18	kolthukar 1 per			750	750			
08-10-2018	kolthukar 1 per			750	750			
09-10-2018	kolthukar 1 per			750	750			
09-10-2018	fromt la work pannum pothu kambi vakunathu 300			300	300			
09-10-2018	cement 4			1200	1200			
09-10-2018	cement 5			2000	2000			
09-10-2018	mannu 1 vandi			2500	2500			
09-10-2018	kallu 1000			5000	5000			
19-11-2018	work statred with 2 kolthukar front & upstar			1400	1400			
20-11-2018	work statred with 2 kolthukar front & upstar			1400	1400			
20-11-2018	cement 3 muttai			1200	1200			
20-11-2018	mela designning pipe			900	900			
21-11-2018	2kolthukar mela designing working			1400	1400			
21-11-2018	2kolthukar mela designing working			1400	1400			









































09-10-2018								